




SECRETARIA GENERALĂ AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 Int.5000, Email: drparlament@gov.ro

Nr. 7476, 7477, 7478,
7481, 7486, 7488, 7496,
7497, 7458, 7499, 7500,
7501, 7502, 7503, 7504,
7485/2025

29-09-2025



Către: **Doamna Oana MURARIU**
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: **Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați**

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

MINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL CULTURII

CABINET MINISTRU	
Nr.	9766
Data	22.09.2025

2071A

Nr.	7503 /DRP
DATA	26.09.2025

Domnului Deputat Sebastian-Ioan BURDUJA

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebările dumneavoastră, formulate în data de 02.09.2025, având ca obiect „Situția actuală și perspectivele proiectului de consolidare și restaurare a Așezămintelor «Ion I.C. Brătianu», monument istoric de importanță națională”, vă comunicăm următoarele:

1. Conform contractului încheiat în urma unei proceduri de licitație publică deschisă pentru achiziția serviciilor de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru consolidarea și restaurarea Așezămintelor „Ion. I.C. Brătianu” din București, prestatorul are obligația să elaboreze D.A.L.I. în termen de maximum 90 de zile de la data ordinului privind începerea proiectării, emis pe 19 ianuarie 2024. Acest termen nu include perioada de obținere a avizelor / acordurilor / autorizațiilor necesare. Precizăm faptul că obținerea acestor avize prelungește uneori substanțial termenul de predare a D.A.L.I. – spre exemplu, în cazul Așezămintelor „Ion. I.C. Brătianu”, obținerea Certificatului de Urbanism din partea Primăriei Municipiului București a durat aproximativ 2 luni, acesta fiind emis la data de 28 mai 2024, după demersurile Ministerului Culturii.

Pe parcursul derulării contractului, specialiștii Unității de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii au monitorizat stadiul elaborării D.A.L.I. și au comunicat permanent cu prestatorul și cu beneficiarul direct, Biblioteca Națională a României, aplicând măsura sancționatorie de impunere a penalităților în sumă echivalentă cu 0,15% pe zi din valoarea serviciilor neprestate din momentul în care s-au împlinit cele 90 de zile de la emiterea ordinului de începere a proiectării (excluzând perioadele în care prestarea serviciilor a fost suspendată pentru obținerea de avize). La data de 19 august 2025, prestatorul a plătit penalități în valoare de 112.826 lei, cauzate de întârzierea cu 81 de zile a predării D.A.L.I. La 18 septembrie 2025, erau înregistrate 42 de zile suplimentare de întârziere, pentru care se vor aplica penalități.

În prezent, prestatorul mai are de obținut doar avizul ISU, urmând ca, după emiterea acestuia, să predea D.A.L.I. spre verificare către specialiștii UMP și verificatorii atestați, iar ulterior documentația să fie transmisă, spre avizare, Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Culturii.

După finalizarea fazei D.A.L.I., va fi elaborat caietul de sarcini în vederea inițierii procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție (design & build).

Cabinet Ministru
Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București
Tel.: +40 21 223.28.47; +40 21 224.25.10
Fax.: +40 21 223.49.51
E-mail: cabinet.ministru@cultura.ro
www.cultura.ro

2. În acest moment, impactul întârzierilor menționate asupra calendarului general al proiectului este unul gestionabil, neexistând riscul ca investiția să nu fie finalizată la termen sau ca România să piardă finanțarea externă sau să suporte costuri suplimentare.

3. Estimăm că, până la finalul acestui an, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții va fi finalizată și că licitația pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție va fi lansată la începutul anului 2026. Se preconizează că lucrările vor începe în cursul anului viitor, după elaborarea și avizarea fazelor de proiectare ulterioare D.A.L.I., și vor dura aproximativ 2 ani, încadrându-se în termenul maxim de implementare, care este 2028, conform Acordului-cadru de împrumut dintre România și BDCE. În cazul depășirii acestui termen, în virtutea faptului că investiția se va afla în stadiul execuției lucrărilor, Ministerul Culturii va solicita creditorului extern și Ministerului Finanțelor prelungirea valabilității Acordului-cadru de împrumut cu o perioadă rezonabilă de timp.

Stimate domnule deputat,

Vă mulțumesc pentru interesul manifestat față de acest obiectiv important pentru istoria și cultura României și doresc să vă asigur că voi monitoriza atent parcursul investiției în consolidarea și reabilitarea Așezămintelor „Ion. I.C. Brătianu” din București pentru ca acestea să reintre în circuitul public. De altfel, în data de 17 septembrie 2025, am efectuat o vizită de lucru la fața locului, împreună cu reprezentanți ai Bibliotecii Naționale a României și ai Unității de Management a Proiectului, pentru a lămuri unele aspecte legate de măsurile de intervenție propuse de proiectant și de viitoarele funcțiuni ale Așezămintelor.

Cu aleasă considerație,

András István DEMETER,
MINISTRUL CULTURII

